



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO			
1057.398-68	MINISTERIO DO TURISMO	APOIO A PROJETOS DE INFRA	CONTRATO DE REPASSE	REFORMA, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NO MUSEU JORGE NOGUE			
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		GUARIBA/SP	RUA RUI BARBOSA Nº 481		MUSEU		
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3
set-18	Sim	São Paulo / SP	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MUSEU E CONSTRUÇÃO DE DUAS PRACAS		27,80%	0,00%	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/05/19	Parcela 1 jun/19	Parcela 2 jul/19	Parcela 3 ago/19	Parcela 4 set/19	Parcela 5 out/19	Parcela 6 nov/19	Parcela 7 dez/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		740.007,45	Parcela (%)	11,35%	12,21%	13,69%	12,71%	15,69%	11,41%	10,05%
			Parcela (R\$)	83.973,23	90.388,84	101.331,44	94.023,83	116.141,95	84.460,49	74.397,56
			Acumulado (%)	11,35%	23,56%	37,26%	49,96%	65,66%	77,07%	87,12%
			Acumulado (R\$)	83.973,23	174.362,07	275.693,51	369.717,34	485.859,29	570.319,78	644.717,34
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.362,87	Parcela (%)	100,00%						
			Acumulado (%)	100,00%						
			Acumulado (R\$)	15.362,87						
2.	INFRAESTRUTURA	25.632,75	Parcela (%)	100,00%						
			Acumulado (%)	100,00%						
			Acumulado (R\$)	25.632,75						
3.	ESTRUTURA DAS PAREDES	3.743,52	Parcela (%)	12,05%	87,95%					
			Acumulado (%)	12,05%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	451,09	3.743,52					
4.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	22.889,89	Parcela (%)	12,05%	87,95%					
			Acumulado (%)	12,05%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.758,23	22.889,89					
5.	SUPRA ESTRUTURA E LAJE	19.658,44	Parcela (%)	0,00%	85,00%	0,00%	15,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	85,00%	85,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	16.709,67	16.709,67	19.658,44			
6.	COBERTURA	86.918,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	86.918,19				
7.	REVESTIMENTO	16.343,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	16.343,31			
8.	ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRAS	105.402,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	63.241,55	105.402,58		
9.	PISO INTERNO	147.384,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	30,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	82,45%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.215,43	121.518,40	147.384,76
9.1.	PISO AMPLIAÇÃO	64.665,89	Parcela (%)					30,00%	30,00%	40,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.399,77	38.799,53	64.665,89
9.2.	PISO REFORMA	82.718,87	Parcela (%)					30,00%	70,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.815,66	82.718,87	
10.	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	15.719,25	Parcela (%)	7,45%	9,00%	7,44%	6,89%	10,15%	6,08%	100,00%
			Acumulado (%)	7,45%	16,45%	23,88%	30,78%	40,92%	47,00%	75,03%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/05/19	Parcela 1 jun/19	Parcela 2 jul/19	Parcela 3 ago/19	Parcela 4 set/19	Parcela 5 out/19	Parcela 6 nov/19	Parcela 7 dez/19
			Acumulado (R\$)	1.171,01	2.585,40	3.754,32	4.837,65	6.432,39	7.388,27	11.793,60
10.1.	ÁGUA FRIA	3.183,92	Parcela (%)	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	30,00%	25,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	30,00%	45,00%	75,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	477,59	955,18	1.432,76	2.387,94	3.183,92	
10.2.	ESGOTO	1.486,19	Parcela (%)	25,00%	20,00%	25,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	25,00%	45,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	371,55	668,79	1.040,33	1.486,19			
10.3.	ÁGUAS PLUVIAIS - CONDUTORES E RALOS	3.197,83	Parcela (%)	25,00%	20,00%	10,00%	5,00%	20,00%	5,00%	15,00%
			Acumulado (%)	25,00%	45,00%	55,00%	60,00%	80,00%	85,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	799,46	1.439,02	1.758,81	1.918,70	2.558,26	2.718,16	3.197,83
10.4.	LOUÇAS E METAIS	7.851,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,66
11.	INSTALAÇÃO ELETRICA/TELEFONIA	34.868,75	Parcela (%)	4,82%	4,82%	2,41%	12,06%	9,65%	0,00%	35,18%
			Acumulado (%)	4,82%	9,65%	12,06%	24,12%	33,77%	33,77%	68,94%
			Acumulado (R\$)	1.682,08	3.364,16	4.205,20	8.410,41	11.774,57	11.774,57	24.039,99
11.1.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	16.820,81	Parcela (%)	10,00%	10,00%	5,00%	25,00%	20,00%	0,00%	30,00%
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	25,00%	50,00%	70,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	1.682,08	3.364,16	4.205,20	8.410,41	11.774,57	11.774,57	16.820,81
11.2.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	18.047,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219,18
12.	PINTURA	30.611,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	SERVIÇOS EXTERNOS	35.118,87	Parcela (%)	0,00%	3,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,59%
			Acumulado (%)	0,00%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	42,01%
			Acumulado (R\$)	0,00	1.202,39	1.202,39	1.202,39	1.202,39	1.202,39	14.753,87
13.1.	CALÇAMENTO EXTERNO	27.102,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,48
13.2.	MURO DE ARRIMO E RAMPA DE ACESSO AO PRÉDIO	8.015,91	Parcela (%)	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	1.202,39	1.202,39	1.202,39	1.202,39	1.202,39	1.202,39
14.	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DENOMINADA NOVA GUARIBA	111.508,02	Parcela (%)	20,62%	25,70%	6,98%	3,49%	13,96%	3,49%	10,08%
			Acumulado (%)	20,62%	46,32%	53,30%	56,79%	70,74%	74,23%	84,31%
			Acumulado (R\$)	22.994,25	51.649,10	59.430,15	63.320,68	78.882,78	82.773,30	94.016,68
14.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRA	1.806,35	Parcela (%)	100,00%						
			Acumulado (%)	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.806,35						
14.2.	PAVIMENTAÇÃO	77.810,51	Parcela (%)	25,00%	30,00%	10,00%	5,00%	20,00%	5,00%	15,00%
			Acumulado (%)	25,00%	55,00%	65,00%	70,00%	90,00%	95,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	19.452,63	42.795,78	50.576,83	54.467,36	70.029,46	73.919,98	77.810,51
14.3.	INSTALAÇÃO ELETRICA	29.411,40	Parcela (%)	5,90%	18,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%
			Acumulado (%)	5,90%	23,96%	23,96%	23,96%	23,96%	23,96%	48,96%
			Acumulado (R\$)	1.735,27	7.046,97	7.046,97	7.046,97	7.046,97	7.046,97	14.399,82
14.4.	ACESSORIOS	2.479,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DENOMINADA PRAÇA RODOVIARIA	68.845,16	Parcela (%)	20,22%	25,13%	6,71%	3,36%	13,43%	3,36%	10,26%
			Acumulado (%)	20,22%	45,35%	52,07%	55,42%	68,85%	72,21%	82,47%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/05/19	Parcela 1 jun/19	Parcela 2 jul/19	Parcela 3 ago/19	Parcela 4 set/19	Parcela 5 out/19	Parcela 6 nov/19	Parcela 7 dez/19
			Acumulado (R\$)	13.920,95	31.222,32	35.844,56	38.155,69	47.400,18	49.711,30	56.776,89
15.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRA	1.243,29	Parcela (%)	100,00%						
			Acumulado (%)	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.243,29						
15.2.	PAVIMENTAÇÃO	46.222,45	Parcela (%)	25,00%	30,00%	10,00%	5,00%	20,00%	5,00%	15,00%
			Acumulado (%)	25,00%	55,00%	65,00%	70,00%	90,00%	95,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	11.555,61	25.422,35	30.044,59	32.355,72	41.600,21	43.911,33	46.222,45
15.3.	INSTALAÇÃO ELETRICA	19.017,88	Parcela (%)	5,90%	18,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%
			Acumulado (%)	5,90%	23,96%	23,96%	23,96%	23,96%	23,96%	48,96%
			Acumulado (R\$)	1.122,05	4.556,68	4.556,68	4.556,68	4.556,68	4.556,68	9.311,15
15.4.	ACESSORIOS	2.361,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local

04 de abril de 2019

Data

Nome: VANESSA RAMOS BARBOSA

Título: Arquiteta

CREA/CAU A99590-8

ART/RRT:

Nome: PAULO JOSÉ IZAC

Título: Eng. Civil

CREA/CAU 5069109057

ART/RRT:



CFF - Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057.398-68	GESTOR MINISTERIO DO TURISMO	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRA	AÇÃO CONCEIRA DE
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		MUNICÍPIO / UF GUARIBA/SP	
DATA BASE set-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO L

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/05/19	Parcela 8 jan/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		740.007,45	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	12,88% 95.290,11 100,00% 740.007,45
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.362,87	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
2.	INFRAESTRUTURA	25.632,75	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
3.	ESTRUTURA DAS PAREDES	3.743,52	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
4.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	22.889,89	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
5.	SUPRA ESTRUTURA E LAJE	19.658,44	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
6.	COBERTURA	86.918,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
7.	REVESTIMENTO	16.343,31	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
8.	ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRAS	105.402,58	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
9.	PISO INTERNO	147.384,76	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
9.1.	PISO AMPLIAÇÃO	64.665,89	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
9.2.	PISO REFORMA	82.718,87	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
10.	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	15.719,25	Parcela (%) Acumulado (%)	100,00% 100,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/05/19	Parcela 8 jan/20
			Acumulado (R\$)	15.719,25
10.1.	ÁGUA FRIA	3.183,92	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
10.2.	ESGOTO	1.486,19	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
10.3.	ÁGUAS PLUVIAIS - CONDUTORES E RALOS	3.197,83	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
10.4.	LOUÇAS E METAIS	7.851,31	Parcela (%)	50,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	7.851,31
11.	INSTALAÇÃO ELETRICA/TELEFONIA	34.868,75	Parcela (%)	31,06%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	34.868,75
11.1.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	16.820,81	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
11.2.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	18.047,94	Parcela (%)	60,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	18.047,94
12.	PINTURA	30.611,09	Parcela (%)	100,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	30.611,09
13.	SERVIÇOS EXTERNOS	35.118,87	Parcela (%)	57,99%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	35.118,87
13.1.	CALÇAMENTO EXTERNO	27.102,96	Parcela (%)	50,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	27.102,96
13.2.	MURO DE ARRIMO E RAMPA DE ACESSO AO PRÉDIO	8.015,91	Parcela (%)	85,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	8.015,91
14.	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DENOMINADA NOVA GUARIBA	111.508,02	Parcela (%)	15,69%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	111.508,02
14.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRA	1.806,35	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
14.2.	PAVIMENTAÇÃO	77.810,51	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
14.3.	INSTALAÇÃO ELETRICA	29.411,40	Parcela (%)	51,04%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	29.411,40
14.4.	ACESSORIOS	2.479,76	Parcela (%)	100,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	2.479,76
15.	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DENOMINADA PRAÇA RODOVIARIA	68.845,16	Parcela (%)	17,53%
			Acumulado (%)	100,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/05/19	Parcela 8 jan/20
			Acumulado (R\$)	68.845,16
15.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRA	1.243,29	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
15.2.	PAVIMENTAÇÃO	46.222,45	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
15.3.	INSTALAÇÃO ELETRICA	19.017,88	Parcela (%)	51,04%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	19.017,88
15.4.	ACESSORIOS	2.361,54	Parcela (%)	100,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	2.361,54

Local

04 de abril de 2019

Data